

Laporan pekerjaan	Nama Projek	: Projek khusus Pembukaan djalan Bukit Mendjang-Sim- pang Baleq.
Dimulai : Tgl. 1 Djanuari 1971.-	Code Projek	: Projek Inpres No.I tlm 1970.
Rentjan Selesai : " 31 Maret 1971	Seksi	:
Selesai : " 31 Maret 1971.	Lokasi	: Ketjamatan Kota, Bebesen dan Bukit.-
	Ukuran	: 15 KM.-

A. LAPURAN TEKNIS.

Nomor	Uraian Pekerjaan	Progres %	Tjataan
1.	Pekerdjaan Tanah	18,48	Femil/Photo2 terlampir
2.	Menggali parit kanan kiri djalan	31,47	
3.	Pengerasan memasang paaklag	16,80	
4.	Pekerdjaan Djembatan	11,57	
5.	Biaja Umum	21,68	
D j u m l a h		100	

B. LAPURAN ADMINISTRASI,

Projek disetudjui tanggal : 5-10-1970 No.11116/9-A.-
 Anggaran biaja seluruhnja : Rp. 4.404.750.-
 Anggaran tambahan : " -.-
 Djumlah : Rp. 4.404.750.-
 Djumlah biaja yang telah dipergunakan " 4.404.750.-
 S i s a Rp. N i h i l.-

Otorisasi tahun 1970/1971.

No.	Tanggal	Diotorisir	S i s a	Tjataan
1.	30 - 9 - 1970	Rp. 3.303.552,50	Rp. 1.101.197,50	Sisa kurang

Takengon, 15 Mei 1971.-

RA. KEPALA DINAS PEKERDJAAN UMUM KABUPATEN
ATJEH TENGAH

Mengetahui/Menjetudjui:
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH
T E N G A H,

.. N U E D I N S U P I E .-



.. B A S J R A H .-

Laporan : Fisik Pembangunan Rehabilitasi Pembukaan Djalan
 Bukit Mendjangan - Simpang Daleq, sepanjang 15 KM.
 Proyek Subsidi Kabupaten, Inpres No.1 Tahun 1970
 Disetujui oleh Gubernur KD Prop Dista:
 Otorisasi Tgl. : 30-9-1970 No.322/1970.
 Nota Kredit Gubernur
 KDH Prop Dista tgl. : 5-10-1970 No.11116/9-A.

No.	U r a i a n	Prosentase Nilai Berat	Prosentase Tahap Penje- lesaian.	Prosentase Tingkat Penje- lesaian.	Keterangan
1.	Membuat badan djalan/menggali parit kanan kiri djalan	18,48	100	18,48	
2.	Pengerasan/Pengerikilan badan djalan	31,47	100	31,47	
3.	Pendekeran	16,80	100	16,80	
4.	Pekerdjaan membuat djembatan	11,57	100	11,57	
5.	Biaya Umum	21,68	100	21,68	
D j u m l a h		100	500	100	

Tingkat penjelsaian seluruhnja 100 %

Takengon, 15 Mei 1971.-

MENGETAHUI/MENJETOUDJUI Oleh :

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH
 TENGAH

Pd. KEPALA DINAS PERKERJAAN UMUM KABUPATEN ATJEH TENGAH



[Handwritten signature]

LAPORAN : Kemajuan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Kabupaten/
 Kotamadya. =
 Bulan Djumari sd Maret tahun 1971. =

Kabupaten : Atjeh Tengah. =
 Propinsi : Daerah Istimewa Atjeh.

No. Urut :	Proyek		Kemajuan Pelaksanaan fisik Proyek %	Djumlah hari - orang			Manfaat	Keterangan.
	Nama	Lokasi :		sd bulan jg : lalu	Bulan ker- : dja.	Djumlah :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pembukaan Djalan Bukit Mendjangan sd Simp. Baleq	Ketj. Kota. Bebesen dan Bukit	100 %	6000	3000	9.000.	Setiap hari perhubungan kon- lalu lintas kendaraan bertambah lantjar. =	Dengan selesainya djalan tersebut : a. Hasil produksi terutama kopi dapat diangkut dengan auto/gerobak. b. Areal perkebunan bertambah luas. c. Kegairahan bekerdja masjarakat tani bertambah meningkat.

Takengon, 31 Maret 1971. =

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH, =



[Handwritten signature]
 NURDIN SUFIE. =

Djembatan

W B I H - K E R U H

Djurusannya - djalan

BUKIT MENDJANGAH - SINDANG HALAQ.

Sedang dikerjakkan.



sebelum dikerdjakan.



Selesai dikondisikan.



126



Belang dkerdjenan.

BUKIT KENDANGAN - SEMPANG BANGS.

Djerman - djalan

BILAH - BILAH

Djerman



Sabelun di keriljakan.

Salassi dikerjaken.



DJALAN BARU

BELDEN BULET

DJURUSAN

BUKIT MENJANGAN SIMPANG BALLO

sedang dikordjakan



Sebelum dikardjakan



selesai dikordjakan



REHAB - DJALAN

TAWARDI DJURUSAN

EUKIT MENDJANGAH SIMPANG BALIG

Sedang dikerdjalkan



NEGATIFNJA RUSAK

Selesai dikerdjakan

