

GOVERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

Nomor : 49 /Dip/Pelita/VII/71-72.-

SURAT - PERSETUDJUAN
DAFTAR ISIAN PROJEK
(D. I. P.)

Dengan ini kami mengesahkan Daftar Isian Projek dari Dinas/Instansi/Lembaga :
Gubernur Kdh. Prop. Daerah Istimewa Atjeh untuk :

1. No. Code Projek : 1112.02.- PROJEK BANTUAN KHUSUS PRESIDEN).-
2. Nama Projek : Projek Lanjutan Pemb. djemb. Gantung Kr. Penguasaan.-
3. Lokasi Projek : Bireun, Kab. A. Utara.-
4. Anggaran Projek Tahun 71/72. : Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh-
ribu rupiah.-)
5. Pembiayaan untuk Triwulan : Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh-
ke-I/IY (1971-72). : ribu rupiah.-)
6. Pembiayaan dapat diterima melalui Kas Daerah/Bank/Kantor Pos : Kas Daerah.-

Pelaksanaannya sesuai dengan Daftar Isian Projek terlampir.

Badan Perencanaan Pembangunan Atjeh
(Atjeh Development Board)



(Prof. A. MADJID IBRAHIM)
KETUA HARIAN

Banda Atjeh, 19 Djuli 1971!9-

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh



(A. Muzakkir Walad.-)

No. Code : 1112.02
Nama Projeh : Landjutan Peamb. Djembatah Gantung.

KEPUTUSAN BERSAMA A.D.B. DAN BIRO KLUANGAN :

1. D.I.P. diterima/dikembalikan/ditunda dengan tjabateten/alasan :
2. Anggaran dapat disetudjui sebesar Rp. 750.000,-

PERINTJIAN :

a. Kwarta l	I	Rp.
b. -"-	II	Rp. 750.000,-
c. -"-	III	Rp.
d. -"-	IV	Rp.

		Rp. 750.000,-


DITETAPKAN DI : B A N D A A T J E H .
PADA TANGGAL : 19 Djuni 1971

Badan Perentjana : Pembangunan Atjeh,
(A.D.B.)



[Signature]

Biro Keuangan Sekreteriat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh ,



[Signature]

Rentjana : Anggaran biaya untuk menyelesaikan Dembatan Gantung Ulee
Djalan Kecamatan Punsangan, Kab. Atjeh Utara.-

I. Pekerjaan Dembatan.

60 batang kayu merbo uk: 8 x 10 x 6 M ³ untuk legor a Rp.1.100.-	Rp. 66.000.-	
250 buah baut uk. 5/8 x "8" untuk pengikat legor a Rp.100.-	25.000.-	
136 baut besi plat untuk sambungan lager a Rp.250.-	34.000.-	
272 buah baut uk. 3/8 - "4" a Rp.60.-	16.320.-	
100 kg.paku 4" a Rp.200.-	20.000.-	
Ongkos mengikat seluruh konstruksi dan memasang lager/papan ditentukan	650.000.-	Rp. 811.320.-

II. Pekerjaan penjemputan rangka

16 buah pengikat sambungan besi a ongkos a Rp.300.-	4.800.-	
3 buah besi plat untuk klan A Rp.2.000.-	6.000.-	
24 buah pengikat klanja a Rp.50.-	1.200.-	
Ongkos mengerjakan besi ongkos dikira	10.000.-	
25 Zak cement untuk tior a Rp. 950.-	23.750.-	Rp. 45.750.-

D j u m l a h Rp. 857.070.-

(Delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).-

BIRBUEN, pada 20 Juni 1971.-

KAPALA PEKERJAAN UMUM RESORT BIRBUEN,



R. DARUSMAN.-

Diketahui oleh:
KEPALA PERWAKILAN KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIRBUEN,



ABDULLAH JACOB.-

SURAT - PERTANGGUNGAN DJAWAB UANG PROJEK LANJUTAN PEMBANGUNAN DJEMBATAN GANTUNG
KRUNG PEUSANGAN DALAM DAERAH PERWAKILAN KABUPATEN ATJEH UTARA - BIREUEN.-

Tanggal	Penerimaan Uraian	Djumlah	Tanggal	Pengeluaran Uraian	Bukti No.:	Djumlah
	Terima dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa- Atjeh, pembayaran termyn pertama 75% x Rp.750.000.- Rp.562.500.- dari borongan Projek Landjutan Pembangunan- Djembatan Gantung Krung Peusangan di Daerah Perwakilan Kabupaten Atjeh Utara - Bireuen.-	Rp. 562.500.-	6-9-71.	Bajar ongkos belah 126 batang kaju Merbau untuk Titi Gantung Krung Peusangan,	185	Rp. 7.130.-
			"	Bajar ongkos bekuk besi angker/tjot.	186	" 12.600.-
			25-9-71.	Bajar harga baut klam dengan mur 56 buah,	235	" 16.800.-
			"	Bajar biaja membikin tjetak/tjor 4 buah angker dan upah pekerdja.	236	" 12.250.-
			"	Bajar ongkos angkut kaju brati dari hutan keki- lang papan Teupin Mane dan angkut lagi ke Titi- Gantung.	237	" 5.000.-
			27-9-71.	Bajar pandjar ongkos mengikat seluruh Kontruksi dan memasang lager/papan.	238	" 314.500.-
			2-10-71.	Bajar harga 25 zaak cemen a Rp.800.- untuk perbaikan angker 4 buah.	244	" 20.000.-
			"	Bajar harga 2 bidji besi beton 5/8 perbaikan angker 4 buah.	245	" 2.400.-
			8-10-71.	Bajar harga 10 buah baut klam a Rp.300.- untuk perbaikan angker.	249	" 3.000.-
			9-10-71.	Bajar ongkos angkut kaju balok papan djembatan dari Titi Gantung ke kilang papan Tjot Gapu dan angkut lagi ke Titi Gantung.	252	" 3.000.-
			21-10-71.	Bajar ongkos belah papan lantai sebanjak 322 ke- ping.	256	" 10.620.-
			13-11-71.	Bajar harga baut2 sedjumlah 656 buah dan 5 kotak baut seng.	288	" 32.110.-
			27-11-71.	Bajar pandjar ongkos mengikat seluruh Kontruksi.	296	" 50.000.-
			8-12-71.	Bajar harga bahan2 paku, baut2 tjet perak, manjak terpentyn dan kaput tjet untuk Titi Gantung.	298	" 29.650.-
			11-12-71.	Bajar harga 3 kaleng tjet mini untu tjet cabel.	299	" 2.250.-
			20-12-71.	Bajar harga barang2 tjet perak, manjak terpentyn untuk perbaikan Titi Gantung.	313	" 2.600.-
			30-12-71.	Bajar ongkos tjet seluruh Kontruksi dan tiang beton Titi Gantung.	323	" 38.000.-
				D j u m l a h		Rp. 561.910.-
				Sisa uang		" 590.-
				N e r a t j a		Rp. 562.500.-
	D j u m l a h	Rp. 562.500.-				



Mengetahui
KEPALA PERWAKILAN KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIREUEN,

(ABDULLAH JACOB).-

BIREUEN, pada 31 Desember 1971.-

Diperbuat untuk lembar ke : I, II, III, dan IV.-

Bendaharawan pada Kantor Perwakilan Kab. Atjeh Utara
di Bireuen,

(MAHJIDDIN AR-BA.).-

DAFTAR PERMINTAAN UANG.

Surat ketebapan.

Tahun dinas : ;971/1972.-

Surat Persetujuan D.I.P.dari
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh Nomor :
49/Dip/Pelita/VII/71-72 tanggal
19 Djuli 1971.-

Triwulan ke- I/IV (1971-1972)

Untuk menutupi biaya buat keperluan : Projek Landjutan Pembangunan Djembatan Gantung
Kr. Peusangan Daerah Perwakilan Kabupaten Atjeh Utara - Bireuen.-
(No. Code Projek 1112.02).- Projek Bantuan khusus Presiden.-

Djumlah jang diperkenankan (..... Rp. 750.000.--

Sedjak da ri permulaan triwulan jts. telah diterima dari :
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh,
tanggal 17 Agustus 1971 pembayaran termyn pertama 75% x Rp.750.000.- 562.500.-

Djumlah Rp. 562.500.--

Dikeluarkan sampai hari ini Rp. 561.910.--

Sisa dalam kas berdjumlah hari ini Rp. 590.--

Djumlah jang diperkenankan masih ketinggalan Rp. 187.500.--

Untuk membajar lunas ongkos mengikat seluruh konstruksi dan
memasang lager/papan, diminta sekarang Rp. 285.500.--

dengan perintjian :
Ongkos seluruhnja Rp. 650.000.--
Telah dibajar " 364.500.--

BIREUEN, 31 Desember 1971.-
Diperbuat untuk ke : I, II, III, dan IV.-

Kepala Perwakilan Kabupaten
Atjeh Utara di Bireuen



(ABDULLAH JACOB).-

LAMPIRAN : I.-
 NO.CODE PROJEK :
 B I D A N G :
 S E K T O R : Projek Bantuan Ganda
Presiden.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
 DAERAH ISTIMEWA ATJEH.
 DAFTAR ISI DAN PROJEK (D.I.P.)
 TAHUN
 I. U M 1971/1972.-

Sub Sektor :
 Program :
 Dinas :
 Lembaga :

1. Nama Projek : Lot di Jalan Pemb. Djembatan Gunung
2. Lokasi/tempat Projek :
 • K a b u p a t e n : Distrik Kertajati, Pematang Siantar.-
 K e t j a m a t a n : Atjeh Utara.-
 • D e s a : Pematang Siantar.-
3. a. Pimpinan Projek :
 N a m a :
 Djabatan : Gubernur/Kab. Mandeh, Prop. Perak.-
 Alamat : Lot di Jalan Kertajati di Mandeh.-
 No. dan tgl. S.K. :
- b. Bendaharawan Projek :
 N a m a : Umar Abdullah
 Djabatan : Kapala Keuangan Sekretariat.
 Alamat :
 No. dan tgl. S.K. :
4. Projek baru ataukah landjutan 1970/1971 (tjorot jg tidak perlu).
 (a). Projek baru 1971/1972
 (b). Landjutan Projek2/sub projek2 1970/1971 :
- | Name Projek2/Sub Projek 1970/1971 | No. Kode Anggaran 1970/1971. |
|-----------------------------------|------------------------------|
| | |
| | |
| | |

- Uraian fisik mengenai Projek
5. (a) Persiapan2 projek (jawab "sudah ada" atau "belum ada")
 1. Survey : sudah ada/belum ada.
 2. Facility studies : sudah ada/belum ada.
 3. Projek desain : sudah ada/belum ada.
 4. Rehtjens operational : sudah ada/belum ada.
 (b) Uraian singkat mengenai target dan kegiatan 1971/1972.
6. (a) Anggaran 1970/1971 D.I.P. 1970/1971 = Rp.....
Pengeluaran per 31-3-1971 = Rp.....
Sisa Anggaran 1970/1971 = Rp.....
 (b) Anggaran 1971/1972 D.I.P. 1971/1972 = Rp.....
Sisa anggaran 1970/1971 = Rp.....
Selisih Anggaran 1971/1972 = Rp.....
7. (a) Bantuan Projek Technis US\$ 750.000,-
 (b) Dari Negara/Badan Internasional
 (c) Sumber coss
8. Biaya sampai projek selesai sepenuhnya :
9. (a) Tgl. mulai Projek :
 (b) Perkiraan tgl. projek selesai seluruhnya: 750.000,-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
 II. PERINTJIAN PENGELUARAN MENURUT BAGIANE PROJEK/DJENIS PEKERDJAAN

is.

1970/1971 dan 1971/1972.

No.	Bagian-bagian Proyek/ Jenis Pekerjaan	No. Kode Anggaran 1970 / 1971	Anggaran 1970/1971 termasuk Anggaran tambahan.	Pengeluaran sampai akhir 1970/1971	Sisa Anggaran 1970/1971 (3) - (4).	Anggaran 1970/ Termasuk : Tidak sisa Angga- : suk ren 1970/71. ren 1971/72. (6) -	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
<hr style="width: 50%; margin: 20px auto;"/>							

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
 III. PERINTJIAN PENGELUARAN MENURUT DJENIS PENGELUARAN 1971/1972.
 T A H U N :

1. Djenis Pengeluaran.	2. Penjelasan singkat pokok dan disesuaikan dgn. DIP 1970/71 (Tabel II/ruang 5).	3. Pengeluaran Persiapan2 Pr ojek (survey dan perantje dan).	4. Gedja dan Upah.	5. Tenaga.	6. Bahan.	7. Peralatan dan Mesin-mesin.	8. Biaje pengangkutan lokal (termasuk handling cost).	9. Biaje perdjalan.	10. Lain2 Pengeluaran.	11. Bee masuk dan padjek2.	12. Biaje kons-truksi x).	13. Djumlah (Tabel II/ruang 7).	14. Djumlah besar (2) + (3) angoren 1971/1972 (Tabel II/ruang 6)
<p>PEKER BIBEKSIKAN atau DIGIDJAKAN.</p>													
Triwulan I. idem II. idem III. idem IV.													

x) Bila dibeli dengan Import menilahi sisa.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA A.T.J.E.H.

IV. PERINTJIAN PENGELUARAN PROJEK/DJENIS PEKERDJAAN :

TAHUN

is.

MEMURUT BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

Bagian2 Projek	Biro Keuangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Djumlah
1	2	3	4	5	6	7
1. Pekerdjaan Djembatan			Rp. 811.320.-			Rp. 811.320.-
2. Pekerdjaan Penjempurnaan			45.750.-			45.750.-
						857.070.-

TAMBAHAN : Didalam penjadwalan biuje Triwulan I/1971/1972 sedang harus diperhitungkan sisa anggaran tahun 1970/1971 (lihat tabel II/Ruang 5).

IS.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH.
V. PERINTJIAN PROJEK KEGIATAN DAN TENAGA JANG AKAN DITJAPAI
DALAM TAHUN ANGGARAN 1971/1972.
(Diisi menurut urutan dalam Tabel I/huruf 5 a dan 5 b)

TRIMULAN I (1 April 1971 - 30 Djuni 1971)

TRIMULAN II (1 Djuni 1971 - 30 September 1971).

1. Rab. sedang dipersiapkan oleh P.U. Resort Bireuen bersama-sama djuga Kep. Perwakilan Kab. Atjeh Utara di Bireuen.-
2. Diharapkan Projek tsb. dalam priode ini sudah dapat dimulai pelaksanaannja.-

TRIMULAN III (1 Oktober 1971 - 31 Desember 1971).

Projek siap dan dapat dimanfa'atkan.-

TRIMULAN IV (1 Djanuari 1972 - 31 Maret 1972).

Diisi di Banda Atjeh, tanggal1971.-

Dinas/Lembaga-Deerah K. B. PERWAKILAN KA. B. ATJEH UTARA
DI BIREUEN



ABDULLAH JACOB.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ATJEH.

VI. T J A T A T A N .

-
1. Bahwa Pembangunan Djenhetan Gantung Uluo Djalan Ketj. Pesusangan Kab. Atjeh Utara semula digerakkan oleh Mesjarakat & kangrang dalam lingkungan Simpang Tandjong Ketj. Pesusangan yang dimulai sedjak tanggal 16 Djuni 1968 dan direntjangkan selesai dalam bulan Djuli 1971.
2. Disamping bantuan tenaga gotong royong, sumbangan bahan2 dan uang yang diterima dari mesjarakat sebanyak Rp. 888.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).-
3. Bantuan yang telah pernah diterima dari Pemda Atjeh uang contant Rp. 1.100.000,- (satu djuta seratus ribu rupiah) dan bantuan bahan2 yaitu : 2000 kg besi beton ukuran 5/8, 2x2 sak semen 50 kg, 1.500 kaki cabel, 1/2 stel besi gantungan ukuran 1 inci.-
-